

Акт проверки выполнения мероприятий
в рамках концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения Сузунского района,
предназначенных для холодного водоснабжения на территории Малышевского сельсовета Сузунского района
Новосибирской области от 07.11.2017

от 21.12.2018

01.12.2018					
№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Сумма финансирования, тыс. руб.		Отметка об исполнении
			План	Факт	
с.Малышево (водоснабжение)					
1	Павильон водозаборной скважины № Б-138 в с. Малышево	- монтаж нового скважинного павильона со сносом существующего;	150	150	Исполнено
		- реконструкция скважинного узла с обустройством контрольно-запорной арматуры, пожарного крана, прибора учёта отпускаемой в сеть воды, частотного привода глубинного насоса;	150	150	Исполнено
		- реконструкция узла врезки водонапорной башни в систему водоснабжения, предусматривающую сезонную эксплуатацию в летнее время и консервацию на зимний период;	100	100	Исполнено
		- строительство зоны санитарной охраны (ограждения).	200	200	Исполнено
Итого:			600	600	
Итого по концессионным соглашениям, в том числе:			600	600	
Средства Коцессионера			300	300	
Средства Коцедента			300	300	

**Представитель
концессионера:**

Первый заместитель главы
администрации Сузунского
района



Матюшкин С.Н.

**Представитель
концедента:**

Директор ОАО
"Сузунское ЖКХ"



Киль Е.А.